



Extension

UNIVERSITY OF WISCONSIN-MADISON

PLANTILLA DE EJEMPLO DE ANÁLISIS DE SEGURIDAD LABORAL

Trabajo: Colocar arena en las camas de las vacas con la minicargadora

Paso	Peligros/Condiciones	Procedimientos de seguridad
1. Inspección preoperativa	Fallas mecánicas, fugas, piezas sueltas, derrames de combustible	Revise neumáticos/sistemas hidráulicos, luces, alarma; asegurar el cucharón; rellenar líquidos de forma segura; Reparar defectos
2. Subirse y bajarse el Minicargador	Resbalones/caídas, impactos, ropa enganchada	Utilice los tres puntos de contacto; Mantenga limpios los escalones/manillas; no salte; evite la ropa holgada; use botas antideslizantes
3. Manejar y recoger la arena	Colisiones con personas, mala visibilidad, terreno irregular o resbaladizo	Instalar espejos; consiga a alguien que le avise si es necesario; conduzca despacio; Revise la alarma de marcha atrás, mantenga limpias las ventanillas, no sobrecargue el cucharón
4. Transportar la arena al establo	Colisiones con personas, vacas e instalaciones, derrames, volcamientos, golpear puertas de acceso al establo	Mantenga la carga baja; conduzca despacio y con cuidado; evite movimientos bruscos; marcar y proteger puertas. Mantenga a las personas/animales alejados
5. Colocar la arena	Aplastamiento, caída del cucharón, polvo/escombros	Despejar zona de trabajo; Baje el cubo despacio; Use mascarilla/gafas. Movimientos controlados
6. Parquear, Apagar, Limpiar	Rodamiento del tractor, uso no autorizado del tractor, escombros de arena	Parquee sobre una superficie plana; baje los accesorios; ponga el freno; apague y retire la llave; limpie los escombros de la arena.